

From: jana.mehine@tjt.ee [mailto:jana.mehine@tjt.ee]
Sent: Monday, July 25, 2022 11:42 PM
To: Ave Jalakas <Ave.Jalakas@keskkonnaamet.ee>
Subject: RE: KeA ja TJT E 09.05.22 kohtumise kokkuvõte

Tere Ave,

Juhime Teie tähelepanu sellele, et sulgemiskavas ei ole välja toodud prügila sulgemiseks ehitustegevusena tehtava olulise komponendi (kajastub sulgemisprojektis) ehk lihtsustatult öeldes prügi ladestusala laialivajumist takistavate tuhatammide materjali kogus (ristlõikejoonis lisatud). Mudeldades saadud arvutus annab tuhande rajatavate kaskaadide mahuks 415 455 m³

Ladestusala sulgemine toimub kooskõlas sulgemisprojektiga ja selles esitatud mudelfailidega. Ladestusala tuhatammide rajamiseks kasutame projekteerija koostatud mudelfaile. Ehitustegevuseks vajalik tammide väljamärkimine ja järelkontroll toimub geodeetilise täpisseadmega. Märkime, et viidatud sulgemiskava tabelis 4.2 on välja toodud ka kaitsekiht, mis rajatakse kava kohaselt samuti vanandatud koldetuhast, hinnangulise mahuga 166 450 m³, tabelis on aga esitamata rajatud aluskihid. Tuginedes eeltoodule leiame, et kasutatud koldetuha maht on igati proportsionaalne sulgemiskava ja sulgemisprojekti järgi tehtavate ehitustöödega.

Lugupidamisega,
Jana Mehine
Keskkonnaspetsialist
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS
Loovälja/Rebala küla, 74222, Jõelähtme vald, Estonia
Tel. +372 6096018
Mob. +372 53365591
jana.mehine@tjt.ee
www.tjt.ee

