

Saatmise aeg 04.09.2023 20:30
Saatja Janar Paimre (Nordpont OÜ)
Menetlus M-123558

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus

Kadaka sild

RE.VT/518857

Nordpont OÜ-le on 23.03.2023 väljastatud Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering rajamaks riigimaanteel 19331 Rannametsa - Ikla teel Kadaka silda üle Kadaka oja. Registreeringu periood on 23.03.2023 – 31.08.2023.

Vastavalt väljastatud registreeringule ei tohi töid veekogus teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal: Soovituslik on vooluveekogudes vältida veesiseseid töid ka 15. septembrist 31. detsembrini.

04.09.23 seisuga oleme silla lammutus- ja betoonitöödega jõudnud viimasesse etappi. Silla betoonkonstruktsioonide ringi projekteerimisest ja seetõttu betoonitööde mahu olulisest suurenemisest (võrreldes algse projektiga) oleme esialgsest plaanist ligikaudu 1 kuu graafikust maas. Siinjuures on oluline ära märkida, et veega seotud projektlahendused algsega võrreldes muutunud pole. Betoonitööde mahud on suurenenud uue tekiehituse rajamisest. Silla uue tekiplaadi rajamiseks on suure ajalise mahajäämuse tekitanud suuremas mahus olemasoleva silla lammutustööde teostamine, mis tuli teostada ilma rasketehnika kaasabita käsitööna.

Tänaseks oleme silla kaldasammaste ja tekiplaadi betoonitööd põhimahus lõpetanud ja teostada on jäänud vaid oja kallaste tugevdamiseks nõlvaprussid ning ajutiste pinnastammide likvideerimine, misjärel saame rajada oja põhja kivikindlustuse ja lõpetada kõik veesisesed tööd hiljemalt septembri lõpuks.

Eelkirjeldatust tulenevalt soovime taodelda ajapikendust Kadaka silla ehitustööde viimase etapi tööde teostamiseks - veekogus teostatavate tööde perioodi pikendamist maksimaalselt kuni 01.10.23.

Lugupidamisega

Janar Paimre

Nordpont OÜ