

Saatmise aeg 05.09.2024 22:50
Saatja Henri Gostsõllo (Nordpont OÜ)

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu pikendamine

Tere!

Nordpont OÜ alustas Heina tn sillal töödega vees vastavalt registreeringule 15.07.24. Vastavalt ajagraafikule oli plaanitud lõpetada kõik tegevused jõevees 15.09.24. Tulenevalt kahest ettenägemata asjaolust on selle eesmärgi täitmine osutunud keeruliseks.

Esmalt jäid uue raudbetoonist silla kaeviku rajamisel kaevetöödele ette nii kõrgepingekaablid, sidekaablid kui vee- ja kanalisatsioonitorustikud, mis kõik paiknesid oluliselt (0,5 m -1,5 m) kõrgemal kui seda projekti sisendinfo antud tehnoorkude valdajate poolt oli ette nähtud. See tingis nädalase viibimise kaevetöodes, kuna pidime kaevama osaliselt käsitsi ning surfima võimalikud kommunikatsioonid välja.

Teiseks, tulenevalt tavapäratult suurtest vihmadest suve keskpaigas, tõusis Vigala jõe veetase korduvalt juuli viimase ja augusti esimese nädala jooksul tavapärasest kõrgemale põhjustades sellega sillaehituseks vajalike ajutiste pinnastammide järgiandmist ning vete ümberjuhtimise lahenduste muutmist. Veetase langes selleks vajaliku kõrguseni alles augusti teisel nädalal, millest tingituna olime algsest graafikust 2 nädala jagu maas.

Töövõtja on teinud omapoolsed pingutused, töötades nii riigipühal kui laupäeviti ning on betoonitöödega 1,5 nädalat ajagraafikus tagasi võitnud. Siiski oleme töödega seisis, kus lubatud tähtajaks, 15.09.24, ei ole võimalik veest veel väljuda.

Jõevesi on endiselt suunatud ajutise möödavoolu kaudu, seega vee suunamine uue silla kanalisse toob kaasa jõe ebasoodsa mõju vaid 1-2 päevaks.

Eeltoodust tulenevalt palume Heina tn silla veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu pikendamist kahe nädala võrra tähtajaga 30.09.24.

Lugupidamisega
Henri Gostsõllo
Nordpont OÜ